

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το αριθμ. 9/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις επτά (07) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, Μ. Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 38436/1174/03-04-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6^ο

Απόφαση επί της από 17-02-2015 ένστασης της Κ/ΞΑΣ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β' φάση», κατά της με αρ. πρωτ. 131400/14141/3-2-2015 Πράξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (τελική επιμέτρηση).

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την από 17-02-2014 ένσταση (η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. εισ. 21349/1828/18-02-2014 της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και αντίγραφό της επισυνάπτεται στην κατωτέρω, αριθμ. πρωτ. 21349/1828/02-04-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.) της Κ/ΞΑΣ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β' φάση», κατά της με αρ. πρωτ. 131400/14141/3-2-2015 Πράξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (τελική επιμέτρηση).

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία με την ως άνω ένστασή της, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ' αυτή, ζητά «... Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μας και να ανακληθεί και ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη (της διαγραφής, με κόκκινο μελάνι, από την τελική επιμέτρηση του έργου, κατά την θεώρησή της της 3.2.2015, όλων των ανωτέρω απολογιστικών εργασιών, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στους ενσωματωμένους στην υποβληθείσα από εμάς τελική επιμέτρηση σχετικούς πίνακες, συνολικής δαπάνης ύψους 178.504,90 €, όπως μας γνωστοποιήθηκε με την κοινοποίηση της τελικής επιμέτρησης, με το προσβαλλόμενο έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έγγραφο

131400/14141 π.ε./3.2.2015 του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, θεωρημένης, μεν, αλλά και «διορθωμένης», ως ανωτέρω) και να μεταρρυθμισθεί και ισχύσει η τελική επιμέτρηση του έργου περιλαμβάνουσα και τις εν λόγω απολογιστικές εργασίες, συνολικής δαπάνης ύψους 178.504,90 € (σε τρόπο ώστε και να παραληφθούν και οι εργασίες αυτές, με το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής το οποίο θα συνταχθεί και να εγκριθεί η δαπάνη τους αυτή, με σχετικό, «τακτοποιητικό», ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και μας καταβληθεί, τελικώς).».

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21349/1828/02-04-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 38710/1175/03-04-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτονται α) η από 17-02-2014 ένσταση (με αριθμ. πρωτ. εισ. 21349/1828/18-02-2014 της Δ.Τ.Ε./Π.Η.) ένσταση της αναδόχου εταιρείας, β) η με αριθμ. πρωτ. 131400/14141π.ε./03-02-2015 της Δ.Τ.Ε./Π.Η., κοινοποίηση προς την ανάδοχο, της υποβληθείσας τελικής επιμέτρησης, ελεγμένης και θεωρημένης με διαγραφή των φερομένων ως απολογιστικών εργασιών και γ) η από 29-03-2015 εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας επί της υποβληθείσας ένστασης, με την οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ' αυτή, εισηγείται την απόρριψη της ένστασης, ως αβάσιμης.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 9/381/07-04-2015)**

Εξετάζει την από 17-02-2014 ένσταση (η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. εισ. 21349/1828/18-02-2014 της Δ.Τ.Ε./Π.Η.) της Κ/ΞΑΣ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β' φάση», κατά της με αρ. πρωτ. 131400/14141/3-2-2015 Πράξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (τελική επιμέτρηση).

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάμενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, ζητά «.... Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μας και να ανακληθεί και ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη (της διαγραφής, με κόκκινο μελάνι, από την τελική επιμέτρηση του έργου, κατά την θεώρησή της της 3.2.2015, όλων των ανωτέρω απολογιστικών εργασιών, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στους ενσωματωμένους στην υποβληθείσα από εμάς τελική επιμέτρηση σχετικούς πίνακες, συνολικής δαπάνης ύψους 178.504,90 €, όπως μας γνωστοποιήθηκε με την κοινοποίηση της τελικής επιμέτρησης, με το προσβαλλόμενο έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έγγραφο 131400/14141 π.ε./3.2.2015 του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, θεωρημένης, μεν, αλλά και «διορθωμένης», ως ανωτέρω) και να μεταρρυθμισθεί και ισχύσει η τελική επιμέτρηση του έργου περιλαμβάνουσα και τις εν λόγω απολογιστικές εργασίες, συνολικής δαπάνης ύψους 178.504,90 € (σε τρόπο ώστε και να παραληφθούν και οι εργασίες αυτές, με το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής το οποίο θα συνταχθεί και να εγκριθεί η δαπάνη τους αυτή, με σχετικό, «τακτοποιητικό», ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και μας καταβληθεί, τελικώς).»

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιμη, αποδεχομένη τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 29-03-2015 (με αριθμ. πρωτ. 21349/1828/02-04-2015) εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του θέματος, η οποία έχει ως ακολούθως:

«.....

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την εκδίκαση της από 17-2-2015 ένστασης της Κ/ΞΑΣ ΑΑΓΗΣ Α.Ε.-ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου « **Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας Β φάση**»

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Το αίτημα του αναδόχου στην υποβληθείσα ένσταση, είναι η έγκριση και καταβολή αποζημίωσης για απολογιστικές εργασίες που επιφέρουν τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, αρμόδια για την εκδίκαση της, είναι η Οικονομική Επιτροπή Π. Ηπείρου, με βάση την εγκύκλιο 6 αρ. πρωτ. 15400/15400/17-4-2013 Υπουργείου Εσωτερικών.

Α ΓΕΝΙΚΑ

- Το αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι η κατασκευή: δύο αντλιοστασίων άρδευσης Α1, Α2, 6 οικίσκων γεωτρήσεων μετά του Η/Μ εξοπλισμού τους (πίνακες, αντλίες κλπ), δεξαμενής αναρρύθμισης χωρ. 24.000 Μ3, διώρυγα μεταφοράς μήκους 1.850 μ, αγροτική οδοποιία μήκους 65 χλμ, διάφορα τεχνικά κ.τ.λ.. Με προηγούμενη εργολαβία (Α' Φάση) κατασκευάστηκε τμήμα

- του όλου έργου - τοποθέτηση σωληνώσεων, διάνοιξη στραγγιστικών τάφρων και αγροτικών δρόμων κλπ-
- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 030 Περ. Ηπείρου με ΚΑ 2003ΕΠΟ300030, με συνολικό προϋπολογισμό 10.710.000,00 €
 - Η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο « **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ –ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ** » συντάχθηκε από το γραφείο μελετών Θ. ΓΚΟΦΑΣ και Συνεργάτες τον Σεπτέμβριο του 1994 και εγκρίθηκε με την απόφαση 1802/606/9-12-1994 Υπουργείου Γεωργίας.
 - Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την με αρ 355/27-01-2004 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με προϋπολογισμό 8.200.000 € με ΦΠΑ.
 - Με την αρ. 4700/1-10-2004 απόφασή της Δ.Δ.Ε/Π.ΗΠΕΙΡΟΥ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 31-3-2004 και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην Ε.Ε «ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 12,03% και στις 23-11-2004 υπεγράφη το σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό.
 - Εγκρίθηκαν συνολικά επτά (7) παρατάσεις της προθεσμίας περαίωσης με τελευταία λήξη την 19-8-2014 κυρίως για λόγους ελλειπών χρηματοδότησης.
 - Η εγκεκριμένη δαπάνη με βάση τον 6^ο Α.Π.Ε. ανήλθε στο ποσό των 9.489.173,34 € συμπεριλαμβανομένων δαπανών για εργασίες, Γ.Ε.&Ο.Ε., αναθεώρηση, μελέτες, απολογιστικά και ΦΠΑ
 - Η εργολαβία περαιώθηκε την 19-8-2014 εκδοθείσης της με αρ. πρωτ. 91978/9597/12-9-2014 βεβαίωσης περαίωσης του έργου

Β ΕΙΔΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

- Με το από 9-12-2014 (αρ. πρωτ. 131400/14141/10-12-2014) **-σχετ.1-** έγγραφο του, ο ανάδοχος υπέβαλλε στην Δ/σα Υπηρεσία την τελική επιμέτρηση **-σχετ.2-** του έργου, που περιελάμβανε τις εγκριθείσες τμηματικές επιμετρήσεις και ενσωματωμένους πίνακες φερομένων ως εκτελεσμένων απολογιστικά εργασιών και την σχετική αλληλογραφία τους.
- Η Υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 131400/14141/3-2-2015 **-σχετ.3-** έγγραφο της -παρελήφθη από τον ανάδοχο στις 6-2-2015 **-σχετ.4-** κοινοποίησε στον ανάδοχο ελεγμένη και θεωρημένη την υποβληθείσα τελική επιμέτρηση με διαγραφή των φερομένων ως απολογιστικών εργασιών.
- Κατά του ανωτέρω εγγράφου της υπηρεσίας, ο ανάδοχος άσκησε την από 17-2-2015 **-σχετ.5-** ένσταση του, που έλαβε αρ. πρωτ. 21349/1828/18-2-2015
- Η υπόψη, υπό κρίση, ένσταση υποβλήθηκε όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ήτοι εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης της υπηρεσίας και συνεπώς είναι εμπρόθεσμη και εξεταστέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ –ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στην από 17-2-2015 ένσταση του, ο ανάδοχος αναφέρει ότι, υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση του έργου με το σύνολο των οριστικών επιμετρήσεων, καθώς και απολογισμό των εργασιών που εκτελέστηκαν σύμφωνα με την συνημμένη στην τελική επιμέτρηση σχετική αλληλογραφία. Η Δ/σα υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 131400/14141/3-2-2015 έγγραφο της-πράξη – με το οποίο κοινοποίησε ελεγμένη και θεωρημένη την τελική επιμέτρηση, προέβη στην διαγραφή των περιεχομένων σε αυτήν απολογιστικών εργασιών, με την αιτιολογία ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της τελικής επιμέτρησης του έργου. Στην συνέχεια επικαλείται τα άρθρα 52 παρ 7, σε συνδυασμό με τα άρθρα 75Α και 73 του Ν3669/2008 και ισχυρίζεται ότι : α) ο ανάδοχος μαζί με την τελική επιμέτρηση μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημα του που σχετίζεται με δικαίωμα του από την εκτέλεση της σύμβασης και β) στην τελική επιμέτρηση που συντάσσει ο ανάδοχος και υποβάλλει στη υπηρεσία, δεν τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός για την καταχώρηση οποιωνδήποτε εργασιών και καταλήγει ότι μη νομίμως η υπηρεσία διέγραψε τις καταχωρημένες στην τελική επιμέτρηση απολογιστικές εργασίες, καθόσον αποτελούν εκτελεσμένες με δαπάνες του αναδόχου εργασίες, αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος αιτείται την αποδοχή της ένστασης του και την ανάκληση και ακύρωση της πράξης επιστροφής της τελικής επιμέτρησης –έγγραφο 131400/14141/3-2-2015 της υπηρεσίας – κατά το τμήμα αυτής που αφορά την διαγραφή των απολογιστικών εργασιών και να διαμορφωθεί ανάλογα ώστε να περιληφθούν σε αυτήν και οι απολογιστικές εργασίες συνολικής δαπάνης 178.504,90 €

ΑΠΟΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υποβληθείσα από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, περιελάμβανε την ανακεφαλαίωση όλων των τμηματικών επιμετρήσεων του έργου και ενσωματωμένο απολογισμό των φερομένων ως «απολογιστικά εκτελεσθεισων εργασιών» (σελ. 20) με πίνακες καταστάσεων δαπανών εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και υλικών που αφορούν : α) Αποκατάσταση πρανών δεξαμενής αναρρύθμισης β) Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυο προσαγωγής νερού από γεωτρήσεις, γ) Διερεύνηση και αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυο άρδευσης Α1 και Α2 και δ) Μεταφορά και τοποθέτηση χαλυβδοσωληνα Φ600, συγκόλληση και εγκιβωτισμός με άμμο.

Τα περιεχόμενα στην τελική επιμέτρηση στοιχεία απολογιστικών εργασιών διεγράφησαν από την διευθύνουσα υπηρεσία ως μη αποδεκτά. Κατά της πράξης αυτής, ασκήθηκε η από 17-2-2015 -υπό κρίση- ένσταση με αίτημα την αποδοχή τους με την συμπερίληψη τους στην τελική επιμέτρηση και την έγκριση και καταβολή της δαπάνης τους ποσού 178.504,90 €.

Η Δ/σα Υπηρεσία προέβη στην διαγραφή των περιεχόμενων στην τελική επιμέτρηση στοιχείων απολογιστικών εργασιών σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τους παρακάτω βάσιμους λόγους:

- Στην περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών μετά από ειδική εντολή της υπηρεσίας, καταβάλλεται στον ανάδοχο με την πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει από νόμιμα αποδεικτικά, χωρίς να απαιτείται σύνταξη επιμετρήσεων, όπως σχετικά προβλέπεται στο άρθρο 55 του Ν.3669/08 Κ.Δ.Ε που αναφέρεται ότι « 10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου....., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από την διευθύνουσα υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών.». Εκ του ορισμού της, τελική επιμέτρηση ορίζεται ο πίνακας που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες εργασιών που πρόέκυψαν από τις τμηματικές επιμετρήσεις του έργου, όπως σχετικά αναφέρεται στο άρθρο 52 παρ. 5 του Ν.3669/08 Κ.Δ.Ε « Δυο μήνες το αργότερο ...ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία ...και την « τελική επιμέτρηση» δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3....». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, στην τελική επιμέτρηση του έργου δεν συμπεριλαμβάνονται απολογιστικές εργασίες καθώς δεν αποτελούν επιμετρήσεις και συνεπώς νομιμώς διεγράφησαν από την Δ/σα Υπηρεσία οι καταχωρημένες ως απολογιστικές εργασίες στην υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου.
- Απολογιστικές εργασίες χαρακτηρίζονται οι εργασίες που δεν δύναται να προϋπολογιστούν και να τιμολογηθούν αρχικά, παρά μόνο μετά την εκτέλεση τους με ειδική εντολή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο, η σχετική αποζημίωση με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους- απολογιστικά-. Στην προκείμενη περίπτωση από την εξέταση του περιεχομένου των φερομένων από τον ανάδοχο ως απολογιστικών εργασιών προκύπτουν τα εξής : α) Οι εργασίες αποκατάστασης πρανών δεξαμενής αναρρύθμισης, αφορούν εργασίες καθαρισμού των πρανών των ορυγμάτων στην δεξαμενή αναρρύθμισης που δύναται να προϋπολογιστούν, να προμετρηθούν και να τιμολογηθούν με βάση αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών – άρση καταπτώσεων ΥΔΡ-4.12 κλπ- συνεπώς δεν αποτελούν απολογιστικές εργασίες. β) Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο προσαγωγής νερού από γεωτρήσεις και στα δίκτυα άρδευσης Α1 και Α2 αναφέρονται σε μερική αποκατάσταση βλαβών αγωγών που έγινε με σκοπό την εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμασιών των εργασιών της εργολαβίας -Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, αυτοματισμοί κλπ- και αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Με τις υπόψη εργασίες αποκατάστασης δεν επιλύεται οριστικά το θέμα της λειτουργικότητας του έργου, όπως και ο ανάδοχος αναγνωρίζει στα σχετικά έγγραφα του και γ) Οι

εργασίες μεταφοράς, τοποθέτησης, συγκόλλησης και εγκιβωτισμός με άμμο χαλυβδοσωληνα Φ600, αφορά τοποθέτηση σε τμήμα του έργου χαλυβδοσωληνων -χωρίς την προμήθεια τους- που οι απαιτούμενες επί μέρους εργασίες δύναται να προϋπολογιστούν, να προμετρηθούν και να τιμολογηθούν με τα αντίστοιχα συμβατικά άρθρα της εργολαβίας – εκσκαφές (Α.Τ4), επίστρωση με άμμο (Α.Τ 7) και τοποθέτηση χαλυβδοσωληνων (Α.Τ ΝΤ1/4^ο ΠΚΤΜΝΕ) και συνεπώς δεν αποτελούν απολογιστικές εργασίες.

- Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών απαιτείται να προηγηθεί η έκδοση ειδικής έγγραφης εντολής της υπηρεσίας, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 55 του Ν.3669/08 Κ.Δ.Ε «..... 10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου....., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από την διευθύνουσα υπηρεσία..». Στην υπόψη εργολαβία δεν εγκρίθηκε καμία σχετική δαπάνη και δεν δόθηκε καμία ειδική εντολή της Υπηρεσίας για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών. Σχετικά στο άρθρο 37 παρ 3 του Ν.3669/08 Κ.Δ.Ε ρητά ορίζεται ότι « **...Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση η αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο....**» κατά συνέπεια ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης για την εκτέλεση τους, τα δε προβαλλόμενα σχετικά αιτήματα στην από 17-2-2015 ένσταση του είναι απορριπτέα ως απαράδεκτα.

Γ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους λόγους που εκτίθενται ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την απόρριψη της από 17-2-2015 ένστασης της Κ/ΞΙΑΣ ΑΑΓΗΣ Α.Ε- ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου « *Αρδευτικό έργο Μαργαριτιου Ν. Θεσπρωτίας Β φάση*» κατά του με αρ. πρωτ. 131400/14141/3-2-2015 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως αβάσιμης.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης),
8. Κωτσαντής Κων/νος