

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 14/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 59476/1969/02-06-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος- Λύγγος)», αναδόχου εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 31-12-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 57304/5905/28-05-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 58402/1893/28-05-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 27-05-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2015 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Η εργολαβία αφορά την βελτίωση της 13<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού του Ν. Ιωαννίνων και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα Γραμμενοχώρια από Ζωοδόχο μέχρι και Λύγγο,

παρακάμπτοντας τα χωριά και με βελτίωση του υπάρχοντος μεταξύ αυτών, συνολικού μήκους 15.160 μμ.

2) Αντικείμενο σύμφωνα με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. :

Το ίδιο.

2. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Δημοπρασία – Συμφωνητικό :

α) Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 69530/7037/03-10-2011 απόφαση, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 12.113.821,14€ για εργασίες και 2.786.178,86€ για Φ.Π.Α (όπου ο Φ.Π.Α 23% ) και συνολικό προϋπολογισμό 14.900.000,00€

β) Η δημοπρασία με βάση τα εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια έγινε την 29-05-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 33,70 % δηλαδή 8.355.356,96 χωρίς Φ.Π.Α. Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθμ. 16/659/08-06-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 21-06-2013 για συνολικό ποσό 10.277.089,07 €, από το οποίο 6.539.033,96 € για εργασίες, 588.513,06 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 150.985,89 € για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, 1.076.824,05 απολογιστικά και 1.921.732,10 € για Φ.Π.Α.

3. Προθεσμίες :

α) Προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών είναι 720 ημέρες και λήγει στις 21-06-2015.

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας :

α) Αρχική χρηματοδότηση 14.900.000,00 € ( 10.277.089,06 σύμβαση € με Φ.Π.Α.) από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος” με κωδικό ΟΠΣ 355494 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 14.900.000,00 €.

5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες του έργου (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. :

α) Με την αριθ. πρωτ. 98583/9851/17-10-2013 (ορθή επανάληψη στις 5-11-2013) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

β) Με την αριθ. πρωτ. 21860/2591/14-03-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

γ) Με την αριθ. πρωτ. 68783/7030/1-7-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) και το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

δ) Με την αριθ. πρωτ. 98662/10365/22-9-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός).

ε) Με την αριθ. πρωτ. 131408/14145/11-12-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων εγκρίθηκε ο 5<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός).

6. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού) :

α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	98,95 % ( αξία 2.209.123,22 €)
β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	85,57 % ( αξία 1.370.268,52 €)
γ) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	99,00 % ( αξία 668.443,32 €)
δ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	50,20 % ( αξία 481.635,56 €)
ε) ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0	63,10 % ( αξία 212.811,19 €)
στ) ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	30,90 % ( αξία 72.392,96 €)

**Β. ΕΙΔΙΚΑ**

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 57304/5905/27-5-2015 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση από την μετατόπιση των δικτύων Ο.Κ.Ω. ( ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ), όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία. Επιπλέον, κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα

, σημειώθηκε έντονη κατολισθήση στην περιοχή του Λύγγου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στην περιοχή, έως ότου συνταχθεί Γεωτεχνική Μελέτη.

2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών:

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι. Τόσο η καθυστέρηση μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω. σε όλο το εύρος του έργου, όσο και το έντονο κατολισθητικό φαινόμενο που σημειώθηκε στη Τ.Κ. 'Λύγγου' και που απαγόρευσε την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στην περιοχή, έως ότου συνταχθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη, η οποία και προσκομίστηκε στην Υπηρεσία την 11/5/2015 ( αριθμ. πρωτ.: 51201/5108) και που για την εφαρμογή της απαιτείται χρονικό διάστημα μηνών.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην με αριθμ. 57304/5905/27-5-2015 αίτησή του ο ανάδοχος

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 31-12-2015 «με / χωρίς αναθεώρηση». ....».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι για το συγκεκριμένο θέμα ψηφίζει θετικά, δεδομένου ότι το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του έτους, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για το θέμα της χορήγησης παρατάσεων στα έργα, όπως τις έχει εκφράσει σε προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε., καθώς και για το θέμα της ιεράρχησης της αναγκαιότητας εκτέλεσης των έργων.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 14/728/04-06-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος- Λύγγος)», αναδόχου εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 31-12-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές με τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου του θέματος, αριθμ. 9/285/23-03-2012 14/572/21-05-2012 και 16/659/08-06-2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, εμμένοντας στην πρότασή του για τα μεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριμένο, τα οποία επειδή συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης),
8. Κωτσαντής Κων/νος