

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση:
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 16/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Μαΐου του έτους 2019, Παρασκευή και ώρα 8.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 71776/1741/15-05-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Λάζος Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσεάς, ενώ απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Ζάψας Γεώργιος.

και η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηριτζίδη.

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6^ο

Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων», αναδόχου ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ, μέχρι την 30-06-2019.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νής Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α' 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α'137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α'171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125).

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6920/16-05-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1757/16-05-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την υπ' αριθ. 1049/30-06-2017 (ορθή επανάληψη 11-07-2017 – ΑΔΑ: 6Ε3Ο7Λ9-Θ28) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α φάση)» συνολικού προϋπολογισμού 12.349.685,00€ με Φ.Π.Α., υποέργο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 521.000,00€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5003839, με Κ.Α. 2017ΕΠ21810000..... 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 60% του έργου, ήτοι ολοκλήρωση εκσκαφών, προσαρμογές φυσικού εδάφους, κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης - ύδρευσης, κατασκευή οικίσκου ελέγχου, κατασκευή βάσης υπόβασης και μεγάλο μέρος των ΗΜ εργασιών.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στην από 22-03-2019 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους:

- Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου παρουσιάστηκαν τροποποιήσεις στις απαιτήσεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που απαιτείται για την λειτουργία του σταθμού συγκρινόμενη με την αρχική μελέτη. Η παραπάνω τροποποίηση επιφέρει αλλαγές τόσο στην κατασκευή των πινάκων όσο και στην διατομή των καλωδίων τροφοδοσίας

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμο τον λόγο που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι:

- Με απώτερο σκοπό την άρτια ολοκλήρωση του υποέργου, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις που έθεσε ο προμηθευτής του εξοπλισμού, θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στη μελέτη οι οποίες θα αποτυπωθούν σε τροποποιητική μελέτη. Συνεπώς, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε η τροποποιητική μελέτη να τύχει της θετικής γνώμης του Τεχνικού Συμβούλιου της Περιφέρειας και της σύμφωνης γνώμης του Φορέα Διαχείρισης. Η παράταση των 2 μηνών δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της Πράξης.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 30-06-2019, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30.06.2019.».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση 16/1293/17-05-2019)

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων» αναδόχου ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ, μέχρι την 30-06-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1322/13-05-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Αναπλ. Γραμματέας
Ανθούλα Κατηρτζίδη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος

2. Λάζος Ιωάννης

3. Καττής Νικόλαος

4. Καραμπίνας Ιωάννης

5. Πότσης Οδυσσεάς