

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 2/119/20-01-2021

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι (20) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 5264/102/18-01-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 408/15-01-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 127/19-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου το 72% των φρεατίων, το 77% του βαρυτικού αγωγού και το 91% του καταθλιπτικού αγωγού προς ΕΕΛ.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στην από 07-12-2020 αίτησή του για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους:

1. Αναμονή οριστικοποίησης λύσεων που αφορούν δυσχέρειες κατασκευής του έργου.

2. Ύπαρξη ειδικών υγειονομικών συνθηκών.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 30-06-2021.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Οι απόψεις της υπηρεσίας μας είναι οι εξής:

- Με το υπ' αριθ. πρωτ. 14852/05-02-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθ. ΤΑ0631-5000130.02-02.Α-02.Β-10-18 Τεχνική Αναφορά του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.). Με το υπ' αριθ. πρωτ. 17097/1292/13-02-2019 έγγραφό μας κοινοποιήσαμε στην ανάδοχο εταιρεία την ως άνω Τεχνική Αναφορά, με την οποία το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία II, αφού, όπως αναφέρεται, από τις επιτόπιες δοκιμές και τους εργαστηριακούς ελέγχους του Ε.Σ.Π.ΕΛ., προέκυψαν αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα σχετικά με τις ασφαλιστικές στρώσεις του έργου (σε βαθμό συμπίκνωσης, κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, κοκκομετρία, πάχος στρώσεων).

Σε συνέχεια των παραπάνω η Δ/νυσα Υπηρεσία, και έπειτα από τη μη συμμόρφωση του αναδόχου στις οδηγίες της υπηρεσίας, επέδωσε στον ανάδοχο την με αριθ. 49180/4685/8-4-2019 Ειδική Διαταγή, σύμφωνα με την οποία εντέλλονταν να εκτελέσει την αποξήλωση των ασφαλιστικών στρώσεων στα Ρόκκα και στους Χαλκιάδες, στην συμπίκνωση των στρώσεων οδοστρώσεως και στην επανακατασκευή τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως άλλωστε προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη και από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την από 19.04.2019 Ένσταση κατά της με αριθμ. 49180/4685/8-4-2019 ειδικής διαταγής, η οποία και συζητήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την 17-09-2019 και απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ./309/11-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΩ5465ΧΘΞ-ΤΣΚ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δίχως όμως μέχρι σήμερα να έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης ασφαλιστικών.

- Όσον αφορά τα θέματα που τέθηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 6808/1-4-2019 έγγραφο της ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." περί δυσχέρειας κατασκευής του δικτύου, αυτά διαβιβάστηκαν με το αριθμ. 47207/4496/30-4-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΥΑ Άρτας, ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου, VODAFONE, ΟΤΕ, ΗΟΛ, FORTHNET Α.Ε., Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας) καθώς και στον μελετητή του έργου και έπειτα από επιτόπια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 12-06-2019 στο έργο παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου κ. Παναγιώτη Αλευρά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΔΕΥΑΑ, ΟΤΕ, ΤΟΕΒ, Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας και του κ. Ανδρικόπουλου, μελετητή του έργου), συμφωνήθηκε, για άλλη μια φορά, η άμεση συνδρομή τους για την υπόδειξη των υπάρχοντων δικτύων, ενώ δεν προέκυψε αναγκαιότητα επαναχάραξης του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό και η ανάδοχος εταιρεία μέσω του εκπροσώπου της συμφώνησε και δεσμεύτηκε στην άμεση έναρξη των εργασιών, δίχως όμως μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία κατασκευής δικτύου.
- Το σύνολο των ως άνω ζητημάτων είχαν τεθεί υπ' όψιν της υπηρεσίας με την από 30-05-2019 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και η υπηρεσία μας απεφάνθη με την υπ' αριθμ. 80291/7792/06-06-2019 Απόφαση μη Αποδοχής του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου. Κατά της απόφασης αυτή η ανάδοχος εταιρεία άσκησε την από 18-07-2019 ένσταση η οποία συζητήθηκε την 17-09-2019 ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ./306/11-11-2019 (ΑΔΑ:7ΖΑ2465ΧΘΞ-8ΔΞ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δίχως όμως έως και σήμερα η ανάδοχος εταιρεία να έχει εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία κατασκευής δικτύου.

- Με την υπ' αριθμ. 177864/17428/02-12-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπεργολαβία του έργου μεταξύ του αναδόχου «NEOTEXNIKH A.E.» και του υπεργολάβου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
- Η υπηρεσία μας εξέδωσε την με αριθμ. 194760/18930/06-12-2019 Ειδική Πρόσκληση προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία να προβεί στην αποξήλωση και επανακατασκευή των ασφαλικών στρώσεων στα Ρόκκα και στους Χαλκιάδες σύμφωνα με την αριθμ. 49180/4685/8-4-2019 Ειδική Διαταγή.
- Η «NEOTEXNIKH A.E.» με το με αριθμ. 6650/599/16-01-2020 έγγραφό της δεσμεύεται για την άμεση εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών αποκατάστασης όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή τους.
- Ο υπεργολάβος «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», έχει εγκατασταθεί στο έργο και ήδη εκτελεί εργασίες.
- Με την από 07-12-2020 αίτηση της η «NEOTEXNIKH A.E.» υπέβαλε αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων ασφαλικών στρώσεων και τη συνημμένη σε αυτή τεχνική έκθεση διορθωτικών ενεργειών για την αποκατάσταση ελαττωμάτων όπως αναφέρθηκαν στην τεχνική έκθεση του ΕΣΠΕΛ.
- Την υπ' αριθμ. 174676/16276/23-12-2020 Ειδική Διαταγή για Επιβολή ποινικής ρήτρα
- Την περίοδο από αρχές Μαρτίου 2020 μέχρι τέλη Μαΐου 2020, λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για τον COVID-19, υπήρξε ουσιαστικά αναστολή των εργασιών. Με την σταδιακή άρση των μέτρων έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες και υπολείπονται ζητήματα διέλευσης των αγωγών στους παράδρομους της Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων, καθώς και το ζήτημα διέλευσης του καταθλιπτικού αγωγού από ιδιοκτησία στη γέφυρα Καλογήρου.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30-06-2021, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-06-2021 ...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «NEOTEXNIKH A.E.», μέχρι την 30-06-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 98/19-01-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα