

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση:  
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το αριθμ. 23/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 77075/3078/28-07-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσεάς, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης),

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω συμπληρωματικής σύμβασης) και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας - Μονολιθίου», αναδόχου Δημητρίου Φάη ΕΔΕ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 75330/8465/25-07-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 75519/2987/25-04-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

« ..... Σας υποβάλλουμε συνημμένα σε μια (1) σειρά τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω συμπληρωματικής σύμβασης) και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, με την αιτιολογική του έκθεση καθώς και την αριθμ. 6/204/05-07-2017 (Θέμα 17<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα εξής:

1. Ο παρών 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 59.107,71 Ευρώ, δηλαδή με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 19.689,82 Ευρώ, ήτοι 49,95%.
2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.
3. Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω συμπληρωματικής σύμβασης) του έργου του θέματος. ....».

Στην συνημμένη στην εισήγηση, αιτιολογική – εισηγητική έκθεση, αναφέρονται τα εξής:

#### «... Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας – Μονολιθίου»

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις σε βάρος της ΣΑΕΠ Ηπείρου με ΚΑ:

3.Η ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Η.

4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Το έργο δημοπρατήθηκε την 05/04/2016 με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Φάης Δημήτριος, αφού πρόσφερε έκπτωση 54,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11/548/14-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η.

5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 14/06/2016 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου για συμβατικό ποσό 31.788,62€ χωρίς ΦΠΑ.

6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 120 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή από 14-06-2016 και λήγει στις 12-10-2016. Δόθηκε παράταση με την υπ' αρ 101323/13567/09-11-2016 απόφαση μέχρι 30-05-2017. Δόθηκε παράταση μέχρι 30/09/2017

Β. 3<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ & Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε, το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. & η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκαν για τους εξής λόγους:

Α) Στις 16-11-2016 έγινε αίτηση στον Ο.Τ.Ε. για υπόδειξη των υπόγειων καλωδίων. Κατά την εκσκαφή διαπιστώθηκε ότι η πορεία της διέλευσης των καλωδίων (σύμφωνα με τα σχέδια του Ο.Τ.Ε.) ΔΕΝ ήταν αυτή που μας υπέδειξε το αρμόδιο συνεργείο, με αποτέλεσμα να αλλάξει η πορεία των εκσκαφών της τάφρου και να προκύψουν σημαντικές αυξήσεις ποσοτήτων στις χωματουργικές εργασίες και στις καθαιρέσεις σκυροδεμάτων σε μεγάλες ποσότητες (σε σχέση με την αρχική μελέτη). Ποσότητες που δεν υπήρχαν στην αρχική μελέτη.

Β) Κατά την εκσκαφή, διαπιστώθηκε ότι τα υπάρχοντα υπόγεια νερά κατά μήκος του κεντρικού δρόμου ( που δημιουργούσαν τα προβλήματα κατολισθήσεων κατάντι της οδού), οφείλονταν κατά μεγάλο βαθμό στις έντονες διαρροές του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης. Ως εκ τούτου έπρεπε αυτοί οι αγωγοί (διαμέτρου Φ63 & Φ90) να αντικατασταθούν άμεσα.

Γ) Στην αρχική μελέτη είχε αποφασιστεί συγκεκριμένο σημείο του οικισμού στο οποίο θα τερματίζε το στραγγιστήρι. Όμως στην πορεία εκτέλεσης του έργου λόγω έντονων διαμαρτυριών των κατοίκων της κοινότητας Πλατανούσας τροποποιήθηκε η αρχική θέση τερματισμού του στραγγιστηρίου, που τελικά να καταλήξει να τερματίσει στην έξοδο του οικισμού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να αυξηθούν οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές-επιχώσεις-υλικά στραγγιστηρίων) καθώς και τα σκυροδέματα της τάφρου. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να κατασκευαστούν 150μ επιπλέον επενδεδυμένης τάφρου και 400μ επιπλέον τριγωνικής τάφρου.

Δ) Τέλος λόγω της αλλαγής πορείας των εκσκαφών της τάφρου δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στις υπάρχουσες προσβάσεις των οικιών που βρίσκονταν κατά μήκος της τάφρου. Για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν τσιμεντοσωλήνες Φ300, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στα σημεία εισόδου των κατοικιών και μετέπειτα σκυροδετήθηκαν για την ομαλή πρόσβαση τους.

Ε) Εξαιτίας των προαναφερθέντων λόγων και για να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα παραπάνω προβλήματα είναι απαραίτητη η σύνταξη νέων τιμών μονάδας εργασίας οι οποία δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου.

Οι εργασίες αυτές είναι:

- Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm
- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm
- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm
- Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

Συγκεκριμένα οι τιμές αυτές αφορούν τις εργασίες για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης με καινούργιο από πολυαιθυλένιο, την σύνδεση αυτού με το παλαιό και τους σωλήνες που χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστούν οι προσβάσεις στις οικίες.

Οι νέες αυτές εργασίες οι οποίες προέκυψαν έχουν προσμετρηθεί στο σύνολο τους.

Το έργο δημοπρατήθηκε μετά την 01/03/06 και ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πλήρη τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 για τις επι έλαττον δαπάνες.

Όπως φαίνεται από τον επισυναπτόμενο έλεγχο τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου αυτών.

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας με την συμπληρωματική σύμβαση θα ανέλθει σε 59.107,71 € με το Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 19.689,82€ με το Φ.Π.Α., δηλαδή κατά 49,95%.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ**

• **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του 2ου ΠΚΤΝΜΕ & της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου για ποσόν 59.107,71€ με το Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 19.689,82€ με το Φ.Π.Α., δηλαδή κατά 49,95%. ...».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 23/1119/31-07-2017)**

- Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω συμπληρωματικής σύμβασης) το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας - Μονολιθίου», αναδόχου Δημητρίου Φάη ΕΔΕ, όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 59.107,71 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 19.689,82 με ΦΠΑ, καθώς και τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της έγκρισης των οποίων (3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & συμπληρωματικής σύμβασης), γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 6/204/05-07-2017 (Θέμα 17<sup>ο</sup>) Πράξη του και
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τις υπερβάσεις στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο των έργων με τη σύνταξη ΑΠΕ, εκτός και αν προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
- Το μέλος της Επιτροπής κ. Γκεσούλης Ηλίας, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ**

Περιφερειάρχης Ηπείρου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Καττής Νικόλαος

4. Καραμπίνας Ιωάννης

5. Πότσης Οδυσσέας

6. Κωτσαντής Κων/νος

7. Γκεσούλης Ηλίας

8. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)