

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καπής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4^ο

Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή της Γέφυρας Γ1 στο έργο της Π.Ε. Άρτας: «Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 186/96 καθώς και του Ν. 4053/2012.
6. Την αριθμ. 9/158/06-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, η οποία διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με το αριθμ. πρωτ. 883/17-03-2011 έγγραφο. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

7. Την αριθμ. 13/304/19-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 και αφορά έργα προϋπολογισμού πάνω από το ανώτατο όριο της 2^{ης} τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), αποτελούμενη από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, καθώς και από τους εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται από το Νόμο, με τους αναπληρωτές τους.
8. Την αριθμ. 17/418/30-06-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ορίσθηκε η 20^η Ιουλίου 2011, ως νέα ημερομηνία δημοπράτησης του έργου του θέματος, δεδομένου ότι η από 14-06-2011 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
9. Την αριθμ. 22/610/04-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 20-07-2011 Πρακτικό με το από 29-07-2011 Παράρτημα που το συνόδευε, της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 20-07-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,98% και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 711.532,39 €, και συνολική δαπάνη με απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 1.092.629,98 €.
10. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3052/12-09-2012 έγγραφο, με σχετικό το αριθμ. πρωτ. 2693/02-08-2012 έγγραφο, συνημμένα αντίστοιχα, με αρ. πρωτ. 81122/3127/12-09-2012 και 69427/2669/02-08-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στις οποίες επισυνάπτονται α) τα τεύχη της τροποποιημένης μελέτης της γέφυρας Π, του έργου του θέματος όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία, β) η αριθμ. πρωτ. 1243/09.04.2012 πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας γ) το αριθμ. 3^ο (25.06.2012) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Άρτας και δ) το αριθμ. Πρωτ. 3070/23.07.2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου και αναφέρονται τα εξής: «... η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε την 02.09.2011, προθεσμία περαίωσης του έργου είναι σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το ποσοστό του έργου που έχει κατασκευασθεί ανέρχεται στο 80% περίπου...». « Σας υποβάλλουμε συνημμένα συμπληρωματικά των όσων υποβλήθησαν με το παραπάνω σχετ. έγγραφο και τροποποιημένη μελέτη σε στάδιο οριστικής μελέτης που αφορά το έργο «Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο - Βίγλα» που υποβλήθηκε εκ μέρους του αναδόχου στην Υπηρεσία μας και τέθηκε υπ' όψη των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων κατά την συζήτηση του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Άρτας με το αριθμ. 3/25.06.2012 πρακτικό του, όπως σας εστάλη, ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της υποβληθείσας από τον ανάδοχο και την μελετητική ομάδα τροποποιημένης οριστικής μελέτης, όπως υποβλήθηκε εκ μέρους της με την σύμφωνη γνώμη και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στη συνέχεια και μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Τεχνικού Συμβουλίου η υπηρεσία προέβη στην έγκριση και θεώρηση της μελέτης με σχετική διαφοροποίηση ως προς την υποβληθείσα μελέτη, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και ειδικότερα όσον αφορά τη δαπάνη της μεταλλικής γέφυρας σκυροδέτησης. Ύστερα από τα παραπάνω και λόγω της αμεσότητας της ανάγκης για την ολοκλήρωση του έργου σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.».

Στο ως άνω αναφερόμενο, αριθμ. 3/25.06.2012 (Θέμα 1^ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Άρτας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

Αριθμός Πρακτικού 3^ο

Στην Άρτα και στα Γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας – Οδός Τ. Παπακώστα 6 - σήμερα την 25^η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2012 συνήλθε σε συνεδρίαση το τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Άρτας. Το Συμβούλιο είχε συγκροτηθεί με την υπ' αρ. ΤΥ 745/23.02.2010 απόφαση του κ. Νομάρχη Άρτας και

τροποποιήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 9148/248/22.02.2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, και παραβρέθηκαν δε κατά την συνεδρίαση τα παρακάτω μέλη:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Αριστοτέλης Μπακόλας | Δ/ντής ΤΕ/ ΠΕ Άρτας ως πρόεδρος |
| 2. Διονύσης Διβάρης | Εκπρόσωπος Περιφερειακού Συμβουλίου |
| 3. Σοφία Γρύλλια | π. Προϊσταμένη ΤΥΔΚ |
| 4. Κωνσταντίνος Τσεκούρας | Εκπρόσωπος ΠΕ Άρτας |
| 5. Ανδρέας Οικονόμου | Εκπρόσωπος ΤΕΕ |
| 6. Σωτήριος Σφήκας | Εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων |
- και με γραμματέα την Ελένη Μέκιου για να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1^ο

Γνωμοδότηση επί της αρ. πρωτ. 1243/09.04.2012 πρόταση της Διευθύνουσας το έργο: «Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο – Βίγλα» Υπηρεσίας σχετικά με τροποποίηση της μελέτης αυτού, κατά το σκέλος που αφορά τον τρόπο κατασκευής του φορέα της γέφυρας Γ1.

Για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την προηγηθείσα συζήτηση, όπως διατυπώθηκε στο αρ. 1/03.04.2012 πρακτικό του, στην οποία παρέστησαν και οι κ.κ. Ευάγγελος Τσουμάνης και Ελένη Ζυγούρη ως Εκπρόσωποι του αναδόχου ο πρώτος και της μελετητικής ομάδας, που εκπόνηση την μελέτη του υπόψη έργου η δεύτερη και κατά την οποία αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης απόφασης προκειμένου να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις..
2. Την σχετική επί του θέματος αλληλογραφία με την από (04.04.2012) κοινή πρόταση του αναδόχου του έργου και της εκπροσώπου της μελετητικής ομάδας, που αναφέρεται συνοπτικά στην χρήση μεταλλικού ικριώματος για την γεφύρωση της κοίτης και στην τροποποίηση διαμόρφωσης του φορέα της γέφυρας Γ. από προκατασκευασμένες δοκούς και έγχυτη πλάκα καταστρώματος σε πλάκα με διάκενα επί τόπου σκυροδετούμενη, σύμφωνα με την οριστική τροποποιημένη μελέτη που υπέβαλε.
3. Την αρ. πρ. 1243/09.04.2012 πρόταση της Διευθύνουσας το υπόψη έργο Υπηρεσίας που συμφωνεί με την χρήση του προσωρινού μεταλλικού ικριώματος και την εφαρμογή της προταθείσας τροποποιημένης μελέτης μετά από σχετική έγκρισή της.
4. Επειδή οι λόγοι που αναφέρονται στο σκεπτικό της πρότασης του αναδόχου και της μελετητικής ομάδας για την τροποποίηση της μελέτης της γέφυρας Γ1 του παραπάνω έργου και την εφαρμογή αυτής κρίνονται βάσιμοι.
5. Επειδή με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επιβαρύνεται το κόστος κατασκευής του έργου αλλά αντιθέτως επέρχεται οικονομία στην κατασκευή αυτού.
6. Επειδή εν όψει της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης έχουν σταματήσει οι εργασίες του έργου στη θέση της γέφυρας Γ1 ενώ έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του υπολοίπου έργου σε όλο το μήκος με αποτέλεσμα να καθυστερεί η παράδοση αυτού σε χρήση με ότι αυτό συνεπάγεται.
7. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3669/08 η τροποποίηση της μελέτης της γέφυρας Γ1 υπαγορεύτηκε από απρόβλεπτες περιστάσεις και ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι το υψόμετρο στη θέση κατασκευής της γέφυρας είναι μηδέν (0) και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το αντλιοστάσιο της Βίγλας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια οι υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή με ότι αυτό συνεπάγεται στην ασφαλή στήριξη γερανών συνολικού βάρους 327 tn όπως προβλέπεται (σχετική και η γνωμοδότηση του προϊσταμένου του τμήματος Δομών περιβάλλοντος) όπως τέθηκε υπόψη των μελών του τεχνικού Συμβουλίου.
8. Επειδή η μελέτη που υποβλήθηκε προς τούτο είναι σε φάση οριστικής αντίστοιχης της αρχικής εγκεκριμένης και έχει την αποδοχή του αναδόχου χωρίς να τίθεται θέμα πρόσθετης αμοιβής του μελετητή σύμφωνα με την δήλωσή του.

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα

για την έγκριση της υποβληθείσας από τον ανάδοχο και την μελετητική ομάδα, με την σύμφωνη γνώμη και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τροποποιημένη οριστική μελέτη του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο – Βίγλα» που αφορά τον τρόπο κατασκευής της γέφυρας Γ1 και συγκεκριμένα

- α) την χρήση μεταλλικού ικριώματος για την σκυροδέτηση του φορέα
- β) την κατασκευή του φορέα ανωδομής από πλάκα με διάκενα επί τόπου σκυροδετούμενη αντί του αρχικώς εγκεκριμένου φορέα από προκατασκευασμένους δοκούς και έγχυτη πλάκα καταστρώματος.

Όπως συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 26/1072/13-09-2012)**

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης για την κατασκευή της Γέφυρας Γ1 στο έργο της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», όπως υποβλήθηκε από την ανάδοχο και την μελετητική ομάδα, και σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Άρτας, που περιλαμβάνεται στο αριθμ. 3/25.06.2012 (Θέμα 1^ο) Πρακτικό του (ανωτέρω υπό στ. 10) και αφορά στον τρόπο κατασκευής της γέφυρας Γ1 και συγκεκριμένα:

- α) την χρήση μεταλλικού ικριώματος για την σκυροδέτηση του φορέα
- β) την κατασκευή του φορέα ανωδομής από πλάκα με διάκενα επί τόπου σκυροδετούμενη αντί του αρχικώς εγκεκριμένου φορέα από προκατασκευασμένους δοκούς και έγχυτη πλάκα καταστρώματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καπτής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,
8. Κωτσαντής Κων/νος