

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 24/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (8) του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 83535/3099/06-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Δηλαβέρης Αναστάσιος, Καραμπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούμπας Στέφανος και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5^ο

Έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013, του Ν. 4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 83798/8667/07-08-2014 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 83817/3132/07-08-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 5^ο ΑΠΕ (σε ισοζύγιο) του έργου του θέματος, με την αιτιολογική-εισηγητική του έκθεση, και παρακαλούμε για την έγκρισή του, γνωρίζοντάς σας τα εξής:

Η προτεινόμενη δαπάνη δια του 5^{ου} Α.Π.Ε. είναι 9.350.000,00 ευρώ, δηλαδή σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριμένης. Η ανάδοχος υπέγραψε δια του εκπροσώπου της ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 5^ο ΑΠΕ. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ με την αριθ. 5/326/4-8-2014 (θέμα 80^ο) πράξη του και ζήτησε να υποβληθεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. ...».

Στη συνημμένη στην εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση του 5^{ου} ΑΠΕ, αναφέρονται τα εξής:

«... 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδού Τύρια-Σιστρούνη.

2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την διεύθυνση μελετών της Ν.Α.Ι. και εγκρίθηκε με την αρ. 30/495/07-08-09 απόφαση Ν.Ε. Πρ/σμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προμηθειών της Ν.Α.Ι. με προϋπολογισμό δημοπράτησης 10.588.235,29€ για εργασίες και 2.011.764,71€ για Φ.Π.Α. (όπου ο Φ.Π.Α. είναι 19%) και συνολικό προϋπολογισμό 12.600.000€.

Με την αρ. 42/690/10-11-09 απόφαση Ν.Ε. Πρ/σμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προμηθειών της Ν.Α.Ι. εγκρίθηκε η διακήρυξη και η δημοπράτηση του έργου.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Με βάση τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, διενεργήθηκε στις 12-1-2010 δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ ΑΤΕΕ, με μέση έκπτωση 36,57%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 3/33/22-1-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Με την αριθ. 30/480/17-9-2010 απόφαση της Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προμηθειών Ιωαννίνων, μετά την έκπτωση του προηγούμενου μειοδότη, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 32,23%.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 07-12-2011 μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη κας Τατιάνας Καλογιάννη και της αναδόχου εταιρίας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ για ποσό 7.240.254,60 € χωρίς ΦΠΑ και 8.905.513,16 € με ΦΠΑ.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο είναι εντάχθηκε με την από 14-09-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στη ΣΑΕ 440 του έτους 2007 του ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου, για έργα Ν.Α. Ιωαννίνων.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε 900 ημέρες και λήγει στις 25-05-2014.

Με την αριθ. 17/669/29-5-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 25-5-2016.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.388.180,20 € με ΦΠΑ (2.754.618,05 € χωρίς ΦΠΑ) (15^η εντολή πληρωμής).

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΚΤΜΝΕ

Με την αριθ. 98245/9786 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο μετά του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, δηλ. συνολικής δαπάνης 8.905.513,16 € με ΦΠΑ.

Με την αριθ. 23/963/9-8-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης μετά του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, συνολικής δαπάνης 9.100.000,00 € με ΦΠΑ.

Με την αριθ. 112212/11275/19-11-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο μετά του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, συνολικής δαπάνης 9.100.000,00 € με ΦΠΑ.

Με την αριθ. 17/669/29-5-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, συνολικής δαπάνης 9.350.000,00 € με ΦΠΑ.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 5^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 5^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο και συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την συνέχιση των εργασιών με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις υπολειπόμενων εργασιών.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 5^{ου} Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 5^ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 4 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 5 ^{ος} Α.Π.Ε.
Χωματουργικά	941.243,62	1.339.430,95	1.534.338,65
Τεχνικά έργα	3.137.718,90	3.186.671,13	3.200.211,07
Οδοστρωσία	612.900,52	619.457,88	493.371,25
Ασφαλτικά	494.572,98	494.572,98	412.236,00
Σήμανση-ασφάλιση	258.063,11	209.590,26	209.590,26
Άθροισμα	5.444.499,13	5.849.723,20	5.849.727,23
ΓΕ & ΕΟ 18%	980.009,84	1.052.950,18	1.052.954,50
Σύνολο εργασιών	6.424.508,97	6.902.673,38	6.902.701,73
Μελέτες	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο εργασίες+ μελέτες	6.424.508,97	7.002.673,38	7.002.701,73
Απρόβλεπτα	578.207,81	41,40	13,05
Μερικό σύνολο	7.002.714,78	7.002.714,78	7.002.714,78
Αναθεώρηση	13.142,62	374.514,04	374.514,04
Σύνολο	7.015.857,40	7.377.228,82	7.377.228,82
Αξία ασφάλτου	224.397,20	224.397,20	224.397,20
Σύνολο	7.240.254,60	7.601.626,02	7.601.626,02
ΦΠΑ 23%	1.665.258,56	1.748.373,98	1.748.373,98
Σύνολο με ΦΠΑ	8.905.513,16	9.350.000,00	9.350.000,00

Η τελικά προτεινόμενη δια του παρόντος 5^{ου} Α.Π.Ε δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.350.000,00 €, δηλ. είναι σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 5^{ου} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο).».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη, για την πρόοδο των εργασιών στο έργο του θέματος, τις προτεινόμενες από την Δ/νους Υπηρεσία, τροποποιήσεις στη μελέτη οδοποιίας, οι οποίες συμβάλλουν στον εξορθολογισμό της κατασκευής του, καθώς και για τις παρατηρήσεις του Τ.Σ.Δ.Ε. και εισηγήθηκε την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. του έργου, όπως υποβλήθηκε από τη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση 24/1094/08-08-2014)

Εγκρίνει τον 5^ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνη», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 9.350.000,00 με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης, και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 5/326/04-08-2014 (θέμα 80^ο) Πράξη του, διότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας (αυξομειώσεις ποσοτήτων, ποσοστό απροβλέπτων κλπ).

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Δηλαβέρης Αναστάσιος,
3. Καραμπίνης Ιωάννης,
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου
5. Λάζος Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Ζούμπας Στέφανος